

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr. : 59213  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: elreno@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS18  
Verslagnr.: 4723440  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 08/08/2016

Klant / Opdrachtgever:  
ELRENO  
KRUISSTRAAT 7  
8660 ADINKERKE

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: woning  
Plaats onderzoek: DECUYPERE WESTHINDERSTRAAT 2D OOSTDUINKERKE 8670  
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270  
Datum onderzoek: 04/08/2016 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/08/2041 Onderzoeker: CALLENS DIRK  
Eigendom van: BOUWBEDRIJF DECUYPERE  
Installateur: ELRENO  
B.T.W.: BE 0 ID-kaart :- Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: 541448860015457060 Teller nr.: 2992137 Stand I : Kies een item. Stand II Kies een item.  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig  
Dienstsparing: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 25A Schak.: alg.diff.schak.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: lus sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 5,5 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/30mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 4p 40A/30mA  
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: > 10 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen:  zie schema in bijlage  ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst:  keuken  badkamer  C.V.  gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 17

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

Verlichtingsarmaturen niet geplaatst.

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

  
De Agent-onderzoeker