



**J. VAN HEMELEN**  
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

□ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG  
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☑ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK  
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org  
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 227462

Ref. verslag RAP 24 / 20170412 - 1

**Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging) (uitbreiding) (AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 271 - AREI art. 276bis voor oude installatiedelen)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	Gebruikel		Voornaam	Roy	Postnr	
Adres			Gemeente			
Installateur	Stael Olivier		Gemeente	Wardanne		
BTW-nummer	950673446650					
of identiteitskaartnr.	-	-	Uitreikingsdatum	__ / __ / ____	Gemeente	
Plaats van onderzoek			Postnr.	8670		
Adres	Lehoucklaan 28		Gemeente	Dordunckerke		
EAN-code			Elektriciteits- verdelers			
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten		<input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis) appartement, andere)		<input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheden <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid	

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U <sub>nom</sub> (V ac/dc)	3N400V	Van 3rd:	5x2P NUT 20L: 2/1m
Ø voedingskabel (mm²)	4x10mm		3x2P NUT 16L: 1,5-2/1m
I <sub>nom</sub> aansluiting (A)	max 30A		1x4P NUT 25L: 4mm
Type alg. schakelaar	ACG DIFF		
Aantal borden	1		
Aantal eindstroombanen	3		
Type aardelektrode	DIKET		
Algemene diff.stroom.inr.	4P401300A		
Bijkomende diff.stroom.inr.	4P401300A		

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01			
Aardspreidingsweerstand :	29,6 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	10 MΩ	Werkings differentieelstroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot. : OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

Open

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP 24 / 20161221-5

**Besluit**

De elektrische installatie **voldoet aan** de voorschriften van het A.R.E.I.  
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.  
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.  
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	12/5/2017	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)		Datum onderzoek:	12/4/2017
---------------------------------------	-----------	--	--	------------------	-----------



74725

RAP-E-901 (01.12.2015)

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.